

**Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen**

**Bauherr:**

**Baustelle:**

**Heizungsbauer:**

**Bauleiter:**

**Heizsystem:**

**Estricheinbau am:**

**Mittlere Estrichdicke:**      mm

**Heizelementüberdeckung:**

**Min:**      mm      **Max:**      mm

Jede Änderung der Vorlauftemperatur (Warmwasserheizung) bzw. Bodenthermostat-Einstellung (Elektroheizung) beim Aufheizen und beim Absenken ist auf 5 °C genau einzutragen. Jede Prüfung auf Trocknung ist zu protokollieren.

**Aufheizen (Belegreifheizen)**

Datum	Vorlauftemperatur / Bodenthermostat-Einstellung in °C	Unterschrift

- Ventilation
- Fensterlüftung

Datum von	Datum bis	ø h je Tag

**Vorprüfung der Trocknung**  
 (z. B. Folienprüfung<sup>1)</sup>)

Datum	Trocken ja / nein	Unterschrift

**Prüfung der Trocknung**  
 (CM-Messung)

Datum	Restfeuchte in %	Unterschrift

**Absenken der Vorlauftemperatur**

Datum	Vorlauftemperatur / Bodenthermostat-Einstellung in °C	Unterschrift

**Belegreifheizen abgeschlossen**

Datum	Außentemperatur in °C	Unterschrift

<sup>1)</sup> Ersetzt nicht die CM-Messung vor Belagsverlegung

Bitte aufbewahren!

Ort / Datum

Unterschrift (Bauleiter)